

Aan de raadscommissie

15 FEB. 2012 VERZONDEN

DATUM:

14 februari 2012

BIJLAGE(N):

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:

/8119

UW CONTACT:

P. Koopmeiners/C.van Wijnen

Onderwerp: Beantwoording Werkzaamheden in het kader van Gebiedsgericht Benutten (GGB)

Geachte leden van de raadscommissie,

Naar aanleiding van een vraag van de heer Groot van de D'66 fractie, uit de raadscommissievergadering van 24 januari 2012, bericht ik u het volgende. De heer Groot heeft om een overzicht gevraagd van de werkzaamheden, die in het kader van Gebiedsgericht Benutten (GGB) voor Beemster zijn afgerond en/of nog uitgevoerd moeten worden.


Hieronder treft u het overzicht aan dat door de Stadsregio Amsterdam is opgestuurd. Het betreft de acties die op het grondgebied van de gemeente zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Overigens is het gehele project GGB inmiddels afgerond. Alleen voor de aansluiting Purmerenderweg- N244 geldt dat uitvoering daarvan in het project Verbreding N244 is meegenomen.

- Toeritdoseerinstallatie (TDI) Rijksweg A7: is geplaatst en uitgevoerd door Rijkswaterstaat - Noord Holland
- Verkeersregelinstallatie (VRI) Purmerenderweg - Zuidelijk: is uitgevoerd door Beemster en afgerond.
- Aansluiting Purmerenderweg- N244: nog niet uitgevoerd, maar opgenomen in de plannen van de verbreding N244. In de planning daarvan is als deadline 2015 opgenomen.

Bijgevoegd vind u een bijlage met het eindoverzicht de gehele planning in het kader van het Gebiedsgericht Benutten (GGB).

Ik hoop erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


J.C. Klaver, wethouder



Bijlage bij convenant Gebiedsgericht Benutten Purmerend van 4 april 2008
Maatregelpakket

Maatregelen Stap A	Realisatie	Trekker uitvoering
Laan der Continenten 2 rijstroken richting Purmerend	2010-2011 PM	Purmerend
Bypass Afrit A7 – Laan der Continenten	2008-2010	Purmerend
Rotonde Amazonelaan upgraden tot turbotronde	2010-2011	Purmerend
Plaatsen en inregelen doseerlicht noordelijke tak rotonde Amazonelaan	2010-2011	Purmerend
Maatregelen Stap B	Realisatie	Trekker uitvoering
TDI's ¹ toeritten A7	2009	Rijkswaterstaat Noord-Holland
Toerit Purmerend Zuid richting Amsterdam twee rijstroken + detectie Laan der Continenten	2009	Rijkswaterstaat Noord-Holland
Afritdosering Purmerend Zuid	2009	Rijkswaterstaat Noord-Holland
Dosering Laan der Continenten gekoppeld aan TDI + zijrichtingen rotonde	2009	Purmerend
VRI's ² conform regelstrategie corridor Gorslaan naar A7, binnen huidig beleid: Waterlandlaan – Gorslaan, Gorslaan – Weteringstraat, Gorslaan – Linnaeuslaan Gorslaan – Jaagweg Aziëlaan – Gangeslaan Aziëlaan – Laan der Continenten	2008	Purmerend

¹ Toerit Doseer Installatie

VERVALLEN

Kruising Waterlandlaan – Gorslaan: extra linksafstrook vanuit het oosten

2010

Purmerend

VERVALLEN

Aanpassing bewegwijzering, realiseren DRIP

Sluipwende maatregelen Noorderweg en Zuiderweg in de gemeente Wormerland

2009

Wormerland/HHNK

VERVALLEN

Maatregelen Stap C

Realisatie **Trekker uitvoering**

Doseren rondom het centrum van Purmerend: Looiersplein – route Waterlandlaan

2010-2011

Purmerend

Plaatsen en inregelen doseerlicht route Neckerstraat

VERVALLEN

Maatregelen Stap D

plaatsen VRI kruising Zuidijk – Purmerenderweg

Realisatie
2011

Trekker uitvoering
Beemster

Alle VRI's route Churchillaan – Den Uyllaan – Allendelaan

2010-2011

Purmerend

GEWIJZIGD, aanpassing kruisingen

Afsluiten route Neckerstraat voor autoverkeer

2011

Purmerend

GEWIJZIGD, verkeersveiliger maken

Aansluiting Purmerenderweg – N244

2012-2015
of zoveel als
mogelijk eerder

Provincie Noord-
Holland

ONDERDEEL N244

Route via N244 optimaal: opwaarderen N244

2012-2015

Provincie Noord-
Holland

ONDERDEEL N244

² Verkeersregelinstantie